



Comune di Albiano d'Ivrea (TO)

Città Metropolitana di Torino

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI

CRONOPROGRAMMA

Progettista incaricato:

Arch. Giovanna Giulia Codato



marzo 2024

TEMPISTICHE PROCEDURALI E REALIZZATIVE COMPLESSIVE

L'intervento, in tutte le sue componenti progettuali, potrà essere avviato entro 150 gg a decorrere dalla data di ammissione al finanziamento.

Di seguito i tempi previsti per l'intervento:

Affidamento incarico progettazione esecutiva	15 gg
Progettazione esecutiva con pareri autorizzativi	30 gg
Approvazione progettazione esecutiva	15 gg
Avvio e conclusione iteri aggiudicazione lavori	60 gg
Avvio ed esecuzione lavori	120 gg
Conclusione lavori e collaudi	30 gg
	270 gg

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Gli interventi nel complesso si svilupperanno, tenendo anche conto delle necessarie cautele e di rispetto della stagionalità da seguire per la loro realizzazione, in 120 giorni, come di seguito specificato:

LAVORAZIONI	GG
ALLESTIMENTO CANTIERE PONTICELLI	3
RIMOZIONE BARRIERE ATTUALI	1
SVUOTAMENTO E DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURE	6
RIEMPIMENTI E NUOVA SOLETTA	40
POSA BARRIERE	5
CHIUSURA CANTIERE	3
RIPRISTINO E REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI (RETI ALIMENTAZIONI DATI)	15
ALLESTIMENTO CANTIERE PIAZZA ASSONE	3
SCAVI DI SBANCAMENTO E TRASPORTO MATERIALI IN CENTRI CONFERIMENTO	5
REALIZZAZIONE STRATI FONDAZIONE E POSA GEOTESSILE	15
POSA PAVIMENTAZIONE DRENANTE	15
RIFINITURE	7
CHIUSURA CANTIERE	2
	120